

PREFEITURA MUNICIPAL DE VITORIA DO JARI-AP
CNPJ:



Obra
REFORMA DA UNIDADE BASICA DE SAÚDE BEIRA RIO NO MUNICIPIO DE
VITORIA DO JARI-AP

Bancos
SINAPI - 01/2021 -
Amapá
SBC - 10/2020 - Amapá
SEDOP - 09/2020 - Pará

B.D.I.
22,12%

Demonstrativo Cronograma da Composição Físico e Financeiro- Anexo VI

Item	Descrição	Total Por Etapa	30 DIAS	60 DIAS
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	100,00% 875.07	100,00% 875.07	
2	CONSTRUÇÃO DE UMA COBERTURA NA FACHADA	100,00% 24.464.86	100,00% 24.464.86	
3	COBERTURA E FORRO	100,00% 21.049.55	50,00% 10.524.78	50,00% 10.524.78
4	SERVIÇO ELETRICO	100,00% 48.989.74		50,00% 24.494.87
5	PISO	100,00% 39.599.23		50,00% 19.799.62
6	ESQUADRIAS	100,00% 4.659.71		100,00% 4.659.71
7	CONSTRUÇÃO DE UMA NOVA SALA	100,00% 24.815.15	20,00% 4.963.03	50,00% 12.407.58
8	ESGOTO	100,00% 547.20		100,00% 547.20
9	AGUA FRIA	100,00% 2.057.95		100,00% 2.057.95
10	SERVIÇO FINAIS	100,00% 12.737.85		
Porcentagem			22,71%	41,43%
Custo			40.827,74	74.491,70
Porcentagem Acumulado			22,71%	64,14%
Custo Acumulado			40.827,73	115.319,43

Encargos Sociais
Desonerado:
Horista: 86,64%
Mensalista: 86,64%

90 DIAS
50,00%
24.494,87
50,00%
19.799,62
30,00%
7.444,55
100,00%
12.737,85
35,86%
64.476,88
100,0%
179.796,31