



## 7. ANEXOS DIVERSOS COMPLEMENTARES I – (RELATÓRIO TÉCNICO)

### RELATÓRIO TÉCNICO

**OBRA: CONSTRUÇÃO DE UM CRECHE PRO-INFANCIA TIPO -2 NA ZONA URBANA DO MUNICÍPIO DE VITÓRIA JARI-AP, NO BAIRRO CIDADE LIVRE**



#### **PARTE FÍSICA DA OBRA:**

Ao fazermos a visita técnica da obra, constatou-se que a obra encontra-se paralizada e presença de vegetação interna sendo caracterizado o abandono completo da obra, constatou-se também a ausência de **tapume**, a qual deveria estar em sua face frontal impedindo a entrada de vandalos, assim também como ausência de **barracão** para guardar ferramentas e materiais.



ESTADO DO AMAPÁ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA DO JARI  
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA

A fundação esta realizada faltando a mureta e o castelo da caixa de água conforme item 2 da planilha do fnde.

Superestrutura conforme planilha item -4, esta faltando apenas o item 4.3 e 4.4.

A alvenaria encontra-se aproximadamente 50% já realizada “um bloco”.

Sendo todos os demais itens em planilha estão por fazer, observou-se também uma quantidade paga de serviços não realizado “**contrapiso** com metragem de 297,02m<sup>2</sup>”.

Que para resolver todas pendencias da obra e retomar os trabalhos, tivemos que retirar os itens e as porcentagens medidas e pagas, restando somente os itens e quantidades que restam em planilha do FNDE.

Sendo de suma importancia mantermos o valor unitário e valor total da obra para inserir novamente no SIMEC, foi observado com os minimos detalhes.

Já os itens ausentes como tapume, barracão, contrapiso e a placa da obra colocamos em uma planilha separada do FNDE, para ficar como contrapartida da prefeitura, considerando que o FNDE não aceita aditivo de preço e por orientação por parte do órgão.

Vitória do Jari-AP, 11 de Outubro de 2019.

Atenciosamente